



Ofício Nº 5/2022

Recife, 25 de março de 2022

Assunto: **Resposta ao Ofício Nº 001/2022 CEAOC - QUIXABA**

Referência: Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo SEI nº 0060500494.000040/2022-51

Ao Exmo. Sr.

Marcelo Antônio Maciel

Presidente

Câmara Municipal de Vereadores de Quixaba

Cumprimentando-o cordialmente, em atenção ao Ofício Nº 001/2022-CEAOC de vossa autoria e demais vereadores, referente à solicitação de esclarecimentos quanto ao atraso na conclusão da obra de ampliação do Sistema Adutor do Pajeú, vem a Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA esclarecer o que segue.

A obra em questão prevê a construção de uma Estação Elevatória de Água Bruta, com suas interligações, quadro de energia e demais componentes hidráulicos. Esta etapa está sendo finalizada, porém a energização da Celpe ainda não foi concluída. A Companhia de Energia está trabalhando em conjunto com a Compesa para realizar a ligação com prazo estimado para junho/22.

Sem mais para o momento e certo de termos atendido ao solicitado, renovamos nossos votos de estima e consideração e ficamos à disposição para esclarecimentos de eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

Igor de Oliveira Galindo

Gerente

COMPESA - GER DE UNID DE NEG ALTO DO PAJEÚ